



WARTUNGSPROTOKOLL – KLIMAAANLAGEN

Schneider Kälte- und Klimatechnik GmbH | www.schneider-klima.de

Datum:

1. ANLAGEN- & KUNDENDATEN		Innengerät	Aussengerät
Single-Split		☐	☐
VRF- Anlage		☐	☐
Kunde:			
Standort / Raum:			
Hersteller			
Gerätetyp / Modell			
Seriennummer(n)			
Kältemittel und Füllmenge			
Wartung gem. EU Verordnung Nr. 517/2014		☐	
2. MESSWERTE & TECHNISCHE PRÜFUNG		Wert	Einheit
Messpunkte			
Ausblastemperatur Innengerät			°C
Raumtemperatur (Ist)			°C
Stromaufnahme Außengerät			A
Umgebungstemperatur (Außen)			°C
Ausblastemperatur Außengerät			°C
Messung t0 (Verdampfungstemp., falls erf.)			bar/°C
3. WARTUNGS-CHECKLISTE		OK	Mangel
Tätigkeit			
Dichtheitsprüfung (Lecksuchgerät)		☐	☐
Kondensatablauf geprüft		☐	☐
Kondensatpumpe i.O. ? (wenn vorhanden)		☐	☐
Behälter der Pumpe gereinigt?		☐	☐
Desinfektion Innengerät		☐	☐
Reinigung Innengerät (Filter / Tauscher)		☐	☐
Reinigung Außengerät / Gehäuse		☐	☐
Allgemeinzustand der Anlage		☐	☐
4. SERVICE-NOTIZEN & MÄNGELBERICHT			
5. ABNAHME			
Anlagestatus:			
Betriebsbereit	☐		
Eingeschränkt betriebsfähig	☐		
Stillgelegt	☐		
Techniker :			
Unterschrift Techniker:			
Kunde :			
Unterschrift Kunde:			
www.schneider-klima.de Gießen - Wetzlar - Marburg			